

Bilaga 1 till Föreläggande om åtgärder i skyddsrum

Kontroll av nedan angivet skyddsrum har utförts enligt publikationen
Checklista för skyddsrumskontroll.

Skyddsrumnummer:	153988-1
Kontrollen utförd den:	2015-04-27
Antal platser:	1400
Tillämpade regler:	Nskr
Fastighetsbeteckning:	Börsen 2
Adress:	Skeppsbron 9
Kontrollant:	Tom Gissberg SRG 635 060-58 61 13, 070-338 47 70

Nedan under rubriken Fel och åtgärder finns sammanställt vilka fel i skyddsrummet som noterats vid genomförd kontroll samt hur dessa skall åtgärdas.

Beteckningen U innebär att felet beror på bristande underhåll från ägarens sida och att åtgärden därför skall bekostas av ägaren.

Om beteckningen E förekommer, betyder det att orsaken till åtgärden ej beror på bristande underhåll och att därför staten skall bekosta åtgärden. I detta fall anges ett preliminärt ersättningsbelopp.

Fel och åtgärder:

01. Skyddsrumsfunktion

01b-1

Fel: Skyddsrumsskylt vid byggnadens entré saknas.

Åtgärd: Skylt enligt typlösning T01-101 uppsättes.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

1 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

01b-2

Fel: Skyddsrumsskylt vid ingång till skyddsrummet saknas.

Åtgärd: Skylt enligt typlösning T01-101 uppsättes.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

1 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

09. Genomföring med skyddsplåt

09I-1

Fel: Alla lösa komponenter är inte förvarade i skyddsrumsförrådet.

Åtgärd: Alla lösa komponenter till genomföring med skyddsplåt läggs i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

3 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

15. Övertrycksmätare

15c-1

Fel: Övertrycksmätare är inte förvarad i skyddsrumsförrådet.

Åtgärd: Övertrycksmätaren förvaras tillsammans med mät rör inklusive tätning, slang och vätska i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ) i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T15-101.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

1 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

Utlåtande över behov av åtgärder i skyddsrum 153988-1

15e-1

Fel: Skylt finns ej på insida vägg.

Åtgärd: Skylt anskaffas och monteras på insida vägg enligt typlösning T15-101.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

Preliminär ersättning:

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

1 st.

0 kr

15e-2

Fel: Skylt finns ej på utsida vägg.

Åtgärd: Skylt anskaffas och monteras på utsida vägg enligt typlösning T15-101.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

Preliminär ersättning:

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

1 st.

0 kr

16. Toalettutrymme

16c-2

Fel: Plastsäckar till toalettkärl av papp saknas.

Åtgärd: Nya godkända plastkärl med lock skall anskaffas. Se typlösning T16-101.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

Preliminär ersättning:

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

15 st.

0 kr

16c-3

Fel: Sittring till toalettkärl saknas.

Åtgärd: Ny sittring skall anskaffas. Se typlösning T16-101.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

Preliminär ersättning:

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

5 st.

0 kr

17. Rörledningar

17c-1

Fel: Isolering går fram till genomföring.

Åtgärd: Isolering skall tas bort inom 50 mm från genomföring på båda sidor om stommen. Se typlösning T17-101.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

Preliminär ersättning:

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

6 st.

0 kr

Utlåtande över behov av åtgärder i skyddsrum 153988-1

17g-1

Fel: Avstängningsventil saknas vid begränsningsvägg.

Åtgärd: Avstängningsventil skall anordnas enligt typlösning T17-107.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext: Rattar på avstängning saknas. Skall sättas dit och avstängning provas.

Antal:

2 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

19. Tappställe och golvbrunn

19e-2

Fel: Nyckel till golvbrunn är ej förvarad i skyddsrumsförrådet.

Åtgärd: Nyckel till golvbrunn demonteras och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T19-101.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

1 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

21. Elinstallationer

21o-2

Fel: Läge på telegenomföring saknar skylt på utsida skyddsrumsvägg vid genomföringen.

Åtgärd: Skylt skall uppsättas på utsida vägg vid genomföringen. Se typlösning T21-101.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

1 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

23. Utvändigt

23g-1

Fel: Antennenomförings läge saknar skylt på utsida.

Åtgärd: Skylt för antennenomförings läge skall uppsättas på utsida. Se typlösning T23-101.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

1 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

24. Skyddsrumsförråd

24d-1

Fel: Annan utrustning än utrustning till aktuellt skyddsrum finns i skyddsrumsförrådet.

Åtgärd: Sådant som inte tillhör skyddsrummet skall avlägsnas från skyddsrumsförrådet. Se typlösning T24-101.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Antal:

1 st.

Preliminär ersättning:

0 kr

Utlåtande över behov av åtgärder i skyddsrum 153988-1

25. Utrustning i skyddsrumsförrådet

25a-1

Fel: All lös utrustning är inte förvarad i skyddsrumsförrådet.

Åtgärd: Följande utrustning, befintlig eller anskaffad, skall placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T25-101.

U: Utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Tillämpligt alternativ:

Tilläggstext:

Preliminär ersättning:

0 kr

25a-1/07 - Tätningslist till gastät dörr	1 st
25a-1/18 - Skyddsplåt inklusive infästningsskruvar för genomföring	3 st
25a-1/19 - Tätningslist till genomföring med skyddsplåt	3 st
25a-1/33 - Drift- och skötselinstruktioner till ventilationsaggregat	2 st
25a-1/34 - Vev till ventilationsaggregat	2 st
25a-1/42 - Övertrycksmätare	1 st
25a-1/43 - Måtrör till övertrycksmätare	1 st
25a-1/44 - Slang till övertrycksmätare	1 st
25a-1/45 - Vätska till övertrycksmätare	1 st
25a-1/47 - Skärmväggar till toalettutrymmen	5 st
25a-1/51 - Kompletta toalettkärl	15 st
25a-1/52 - Sittringar till toalettkärl	5 st
25a-1/55 - Nyckel till golvbrunn	2 st
25a-1/64 - Vattenkärl, total volym	1400 liter
25a-1/65 - Grävspade	1 st
25a-1/66 - Hinkar	4 st
25a-1/67 - Lina 10 m	1 st
25a-1/68 - Bågfilsställning	1 st
25a-1/69 - Bågfilsblad	6 st
25a-1/70 - Hammare	1 st
25a-1/71 - Huggmejsel	2 st
25a-1/72 - Mejselhammare	1 st
25a-1/73 - Kombinationstång	1 st
25a-1/74 - Skiftnyckel	1 st
25a-1/75 - Bräckjärn	1 st
25a-1/76 - Verkstadsslagga	1 st
25a-1/77 - Spett	1 st
25a-1/78 - Spruta för fogmassa	1 st
25a-1/79 - Elastisk fogmassa, total volym	2,7 liter